

## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4847 / 23

修改版次：Q

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 大貨廠用配件 標準層 加訂結構膠和防水膠

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Paul Wong 日期：13/09/2023

要求提供 / 確認 事項

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

Q 版：按廠方實際使用，加訂結構膠和防水膠#74, 983 結構膠 (更正比例和按實際用量計) #76 深灰色 791 (按實際用量計)。P 版：因廠方實際使用，加訂膠條 #47A, #49A, #50A, #51A, #52B。請在 2023.10.14 前完成上列要求。謝謝!

附：

- |                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

分發東莞各部門：

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件                        | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                   |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附                         | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>輝哥</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件      |

傳遞編號：

HK 2134 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號 | 修改標示             | 配件圖號 | 物料編號            | 配件名稱             | 顏色      | 實用    | 後備  | 總數           | 單位 | 備注                    |
|----|------------------|------|-----------------|------------------|---------|-------|-----|--------------|----|-----------------------|
| 1  | C修正              | 訂此數量 |                 | TC903扣碼          | 不鏽鋼     | 10620 | 130 | <b>10750</b> | 隻  | SH窗/2個, T窗/2個, 1.2mm厚 |
| 1a | C新增              | 附加工圖 |                 | 837-CWH-K1       | 不鏽鋼     | 10620 | 130 | <b>10750</b> | 隻  | SH窗/2個, T窗/2個, 1.2mm厚 |
| 2  | A修改              |      |                 | 3/16x3/8"圓頭機絲    | A4-70   | 42480 | 520 | 43000        | 粒  | 扣碼用                   |
| 3  |                  |      |                 | 837-SDH-03窗沾     | 黑色      | 8008  | 92  | 8100         | 個  | SH窗/2個, T窗/4個         |
| 4  |                  |      |                 | #8x5/8"圓頭鋼牙      | A4-70   | 8008  | 92  | 8100         | 粒  | 修窗沾, 1粒/隻             |
| 5  |                  |      |                 | 東城201-08鎖扣       | 鋅合金     | 16016 | 284 | 16300        | 隻  | SH窗/4個, T窗/6個, 12.5mm |
| 6  |                  |      |                 | 3/16x1/2"平頭機絲    | A4-70   | 48048 | 952 | 49000        | 粒  | 修鎖扣, 3粒/隻             |
| 7  | A修改              |      |                 | 東城202-06鎖點       | 不鏽鋼     | 16016 | 284 | 16300        | 隻  | 鎖點12mm                |
| 8  | EI 4822 已訂 4200套 |      | 17.5 叉高 / 無東成標誌 | 2026-001A手柄      | H433072 | 4004  | 46  | 4050         | 套  | 用于標準生窗拉手 (配螺絲)        |
| 9  | EI 4822 已訂 4200隻 |      |                 | 東城2022-SH16扇撐(左) | 不鏽鋼     | 4004  | 46  | 4050         | 隻  | SH窗玉用                 |
| 10 | EI 4822 已訂 4200隻 |      |                 | 東城2022-SH16扇撐(右) | 不鏽鋼     | 4004  | 46  | 4050         | 隻  | SH窗玉用                 |
| 11 |                  |      |                 | 3/16x3/8"平頭機絲    | A4-70   | 16016 | 984 | 17000        | 粒  | 修扇撐窗玉加力不銹鋼巴           |
| 12 |                  |      |                 | 3/16x3/8"平頭機絲    | A4-70   | 90000 |     | 90000        | 粒  | 修背板鉛角                 |
| 13 |                  |      |                 | #8x1/2"圓頭鋼牙      | A4-70   | 90000 |     | 90000        | 粒  | 修背板                   |
| 14 |                  |      |                 | 3/16x3/8"平頭機絲    | A4-70   | 560   | 40  | 600          | 粒  | 修浴室中橫料                |
| 15 |                  |      |                 | #8x3/8"平頭鋼牙      | A4-70   | 3872  | 128 | 4000         | 粒  | 修轉角料封口片               |
| 16 |                  |      |                 | 3/16x3/8"平頭機絲    | A4-70   | 66000 |     | 66000        | 粒  | 窗玉組裝                  |
| 17 |                  |      |                 | 3/16x1/2"平頭機絲    | A4-70   | 62000 |     | 62000        | 粒  | 窗玉組裝                  |
| 18 | A修改              |      |                 | 3/16x1/4"平頭機絲    | A4-70   | 60000 |     | 60000        | 粒  | 窗玉組裝 (飛機碼)            |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號  | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱           | 顏色    | 實用     | 後備   | 總數     | 單位 | 備注            |
|-----|------|------|------|----------------|-------|--------|------|--------|----|---------------|
| 19  |      |      |      | 3/16x5/8"平頭機絲  | A4-70 | 8500   |      | 8500   | 粒  | 修扇撐於窗玉上       |
| 20  |      |      |      | 3/16x5/8"圓頭機絲  | A4-70 | 65000  |      | 65000  | 粒  | 修扇撐           |
| 21  |      |      |      | 3/16x5/8"圓頭機絲  | A4-70 | 9393   | 207  | 9600   | 粒  | 修水槽料          |
| 22  |      |      |      | 3/16x5/8"圓頭機絲  | A4-70 | 8424   | 176  | 8600   | 粒  | 修单元边位封口铝片     |
| 23  |      |      |      | 3/16x5/8"圓頭機絲  | A4-70 | 8712   | 188  | 8900   | 粒  | 修转角卡扣         |
| 24  |      |      |      | 3/16x5/8"圓頭機絲  | A4-70 | 1200   |      | 1200   | 粒  | 修压顶铝板铝角       |
| 25  |      |      |      | 3/16x1/2"圓頭機絲  | A4-70 | 9216   | 184  | 9400   | 粒  | 修中企橫料角码       |
| 26  |      |      |      | 3/16x3/8"平頭機絲  | A4-70 | 4608   | 92   | 4700   | 粒  | 修中企橫料角码       |
| 27  |      |      |      | 3/16x5/8"平頭機絲  | A4-70 | 1536   | 34   | 1570   | 粒  | 修中企橫料角码       |
| 28  |      |      |      | #14x1-1/2"平頭鋼牙 | A4-70 | 3144   | 56   | 3200   | 粒  | 单元组框（转角生企靠外侧） |
| 29  |      |      |      | #14x1-3/4"圆头钢牙 | A4-70 | 10048  | 252  | 10300  | 粒  | 单元组框（转角）      |
| 30  |      |      |      | #14x1-3/8"圆头钢牙 | A4-70 | 189920 | 2080 | 192000 | 粒  | 单元组框          |
| 31  |      |      |      | #14x3/4"平頭鋼牙   | A4-70 | 18924  | 176  | 19100  | 粒  | 装饰条封口板        |
| 31a | G新增  |      |      | #14x1/2"平頭鋼牙   | A4-70 | 2500   | 200  | 2700   | 粒  | 装饰条封口板        |
| 31b | H新增  |      |      | 3/16x5/8"平頭機絲  | A4-70 | 3500   | 50   | 3550   | 粒  | X86307轉角飾線位置  |
| 31c | H新增  |      |      | 3/16x1/2"平頭機絲  | A4-70 | 3500   | 50   | 3550   | 粒  | X86307轉角飾線位置  |
| 32  | K 機絲 |      |      | 3/16x3/8"圓頭機絲  | A4-70 | 12500  |      | 12500  | 粒  | 修装饰条支架及背板     |
| 33  | K 機絲 |      |      | 3/16x3/8"圓頭機絲  | A4-70 | 12500  |      | 12500  | 粒  | 修装饰条          |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號  | 修改標示 | 配件圖號       | 物料編號      | 配件名稱            | 顏色    | 實用    | 後備  | 總數    | 單位 | 備注                    |
|-----|------|------------|-----------|-----------------|-------|-------|-----|-------|----|-----------------------|
| 34  |      |            | M12x80六角头 | 螺栓配1平1弹1螺帽      | A4-70 | 2904  | 46  | 2950  | 套  | 修转角挂码                 |
| 35  |      |            |           | 3/16x1/2"平頭機絲   | A4-70 | 2904  | 46  | 2950  | 粒  | 修转角挂码                 |
| 36  |      |            | M12x45六角头 | 螺栓配1平1弹1螺帽      | A4-70 | 35772 | 228 | 36000 | 套  | 修挂码                   |
| 37  | B增加  |            |           | M10x20平頭機絲      | A4-70 | 53000 | 500 | 53500 | 粒  | 修牙板                   |
| 38  | D增加  | D增加一平介     | M16x75六角头 | 螺栓配2平1弹1螺帽      | A4-70 | 13500 | 300 | 13800 | 套  | 修挂码托架                 |
| 39  | G取消  | 按工藝改善      |           | 3/16x1/2"圓頭機絲   | A4-70 | 15088 | 212 | 15300 | 粒  | 修护栏                   |
| 40  | G取消  | 按工藝改善      |           | 3/16x1-1/4"圓頭機絲 | A4-70 | 928   | 12  | 940   | 粒  | 修转角护栏                 |
| 39A | G新增  | 按工藝改善      |           | 3/16x1/2"平頭機絲   | A4-70 | 32032 | 212 | 32244 | 粒  | 修护栏                   |
| 40A | G新增  | 按工藝改善      |           | 3/16x1-1/4"平頭機絲 | A4-70 | 928   | 12  | 940   | 粒  | 修转角护栏                 |
| 41  | G取消  | 按工藝改善      |           | 3/16x1/4"平頭機絲   | A4-70 | 15088 | 212 | 15300 | 粒  | 修护栏托玻璃铝角              |
| 42  | G取消  | 按工藝改善      |           | 3/16x1/4"圓頭機絲   | A4-70 | 928   | 12  | 940   | 粒  | 修转角护栏托玻璃铝角            |
| 43  |      |            |           | 3/16x1/2"圓頭機絲   | A4-70 | 21411 | 389 | 21800 | 粒  | 修死墙玻璃线X86304,305      |
| 44  |      |            |           | 3/16x1/2"圓頭機絲   | A4-70 | 18484 | 216 | 18700 | 粒  | 修副框X86312,313,314     |
| 45  |      |            |           | 3/16x1/2"平頭機絲   | A4-70 | 32794 | 406 | 33200 | 粒  | 修副框X86310,311,313,314 |
| 45A | F新增  |            |           | 3/16x5/16"圓頭機絲  | A4-70 | 32794 | 406 | 33200 | 粒  | 修副框X86310,311,313,314 |
| 46  |      | 837-CWG-S2 | 材質及硬度见加工图 | 窗玉膠條            | 黑色    | 35500 | 500 | 36000 | 米  |                       |
| 47  |      | J851-JT02  | 材質及硬度见加工图 | 企料最外层胶条         | 黑色    | 34500 | 500 | 35000 | 米  |                       |
| 47A | P新增  | J851-JT02  | 材質及硬度见加工图 | 企料最外层胶条         | 黑色    | 1500  |     | 1500  | 米  | 补订标准层数量               |
| 48  |      | J851-JT04  | 材質及硬度见加工图 | 企料第二层胶条         | 黑色    | 24000 | 300 | 24300 | 米  |                       |
| 49  |      | J851-JT05  | 材質及硬度见加工图 | 蝴蝶窗企料胶条         | 黑色    | 3700  | 100 | 3800  | 米  |                       |
| 49A | P新增  | J851-JT05  | 材質及硬度见加工图 | 蝴蝶窗企料胶条         | 黑色    | 1500  |     | 1500  | 米  | 补订标准层数量               |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號  | 修改標示      | 配件圖號      | 物料編號      | 配件名稱     | 顏色 | 實用    | 後備   | 總數    | 單位 | 備注          |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----|-------|------|-------|----|-------------|
| 50  | J 減少 / 加硬 | J851-JT08 | 材質及硬度見加工圖 | 水槽料及企料膠條 | 黑色 | 35000 | 2000 | 37000 | 米  | (已來貨20000米) |
| 50A | P新增       | J851-JT08 | 材質及硬度見加工圖 | 水槽料及企料膠條 | 黑色 | 12000 |      | 12000 | 米  | 補訂标准层数量     |
| 51  |           | J851-JT09 | 材質及硬度見加工圖 | 邊料及轉角玉料  | 黑色 | 10291 | 209  | 10500 | 米  |             |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號  | 修改標示 | 配件圖號      | 物料編號               | 配件名稱         | 顏色  | 實用    | 後備   | 總數    | 單位 | 備注                       |
|-----|------|-----------|--------------------|--------------|-----|-------|------|-------|----|--------------------------|
| 51A | P新增  | J851-JT09 | 材質及硬度見加工圖          | 边料及转角玉料      | 黑色  | 10000 |      | 10000 | 米  | 补订标准层数量                  |
| 52  |      | J851-JT10 | 材質及硬度見加工圖          | 水槽料及企料胶条     | 黑色  | 7700  | 200  | 7900  | 米  |                          |
| 52A | J新增  | J851-JT10 | 材質及硬度見加工圖          | 水槽料及企料胶条     | 黑色  | 36146 | 854  | 37000 | 米  | 按顧問comment               |
| 52B | P新增  | J851-JT10 | 材質及硬度見加工圖          | 水槽料及企料胶条     | 黑色  | 11000 |      | 11000 | 米  | 补订标准层数量                  |
| 53  |      | J858-JT02 | 材質及硬度見加工圖          | 橫室外盖胶条       | 黑色  | 34230 | 770  | 35000 | 米  |                          |
| 54  |      | J858-JT01 | 材質及硬度見加工圖          | 水槽料室外挡水胶条    | 黑色  | 7075  | 125  | 7200  | 米  |                          |
| 55  |      | XPL01     |                    | 标准位护栏胶盖      | 香槟金 | 7544  | 256  | 7800  | 只  |                          |
| 56  |      | XPL05A    |                    | 转角护栏胶盖       | 香槟金 | 280   | 20   | 300   | 只  | 如图                       |
| 57  |      | XPL05B    |                    | 转角护栏胶盖       | 香槟金 | 184   | 16   | 200   | 只  | 相反                       |
| 58  |      |           |                    | 四寸保護膠紙       | 白色  | 9500  |      | 9500  | 卷  | 23m/卷                    |
| 59  |      |           |                    | 三寸保護膠紙       | 白色  | 8500  |      | 8500  | 卷  | 23m/卷                    |
| 60  |      |           |                    | 二寸保護膠紙       | 白色  | 5000  |      | 5000  | 卷  | 23m/卷                    |
| 61  |      |           |                    | 一寸保護膠紙       | 白色  | 5000  |      | 5000  | 卷  | 23m/卷                    |
| 62  |      |           |                    | 泡泡膠紙         |     | 100   |      | 100   | 卷  | 1mx100m/卷                |
| 63  |      |           |                    | 透明膠紙         |     | 230   |      | 230   | 卷  | 45m/卷，配泡泡膠紙包裝用           |
| 64  |      |           |                    | 皺紋膠紙         |     | 7000  |      | 7000  | 卷  | 20m/卷                    |
| 65  |      |           |                    | 静电膠紙         |     | 180   |      | 180   | 卷  | 1.25x200m/卷              |
| 66  |      |           |                    | 雙面貼8(高)*6(寬) | 黑色  | 75972 | 1028 | 77000 | 米  |                          |
| 67  |      | 材質：EPDM   | 36x8mm厚墊塊(L=200mm) |              | 黑色  | 23036 | 464  | 23500 | 塊  | 生窗與見光梗窗玻璃底1/4處 硬度80°~90° |
| 68  |      | 材質：EPDM   | 14x8mm厚墊塊(L=200mm) |              | 黑色  | 12892 | 208  | 13100 | 塊  | 12厚玻璃底1/4處 硬度80°~90°     |
| 69  |      | 材質：EPDM   | 22x7x22mm厚墊塊       |              | 黑色  | 8008  | 192  | 8200  | 塊  | 护栏玻璃底，硬度80°~90°          |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號     | 物料編號              | 配件名稱 | 顏色 | 實用    | 後備  | 總數    | 單位 | 備注              |
|----|------|----------|-------------------|------|----|-------|-----|-------|----|-----------------|
| 70 |      | 材質: EPDM | 9x6mm厚墊塊 (L=50mm) |      | 黑色 | 16016 | 484 | 16500 | 塊  | 护栏玻璃, 硬度65°~75° |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號  | 修改標示      | 配件圖號                       | 物料編號                         | 配件名稱               | 顏色    | 實用     | 後備   | 總數     | 單位 | 備注                   |
|-----|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------|--------|------|--------|----|----------------------|
| 71  |           | 材質: EPDM                   | 20x7mm厚墊塊 (L=50mm)           |                    | 黑色    | 4004   | 96   | 4100   | 塊  | 护栏玻璃1側用, 硬度65°~75°   |
| 72  |           |                            |                              | Φ9mm海綿棒            | 白色    | 100000 |      | 100000 | 米  | 玻璃四周, 背板四周打膠用        |
| 73  |           |                            |                              | Φ15mm海綿棒           | 白色    | 5000   |      | 5000   | 米  | 中橫室外打膠用              |
| 74  | Q 增加      | 更正比例和實際用量                  | DC983                        | DC983結構膠           | 黑色    | 132    | 8    | 140    | 組  | 雙組份 (用203升為一組)       |
| 75  | J 再訂5184支 | EI4631 A已訂 5184支           | 每件单元4支                       | DC791 防水膠          | 香槟金   | 26000  | 0    | 26000  | 支  | 窗組裝碰口, 螺絲頭用, 300ml/支 |
| 76  | Q 增加      | 按實際用量                      |                              | DC791 防水膠          | 深灰色   | 70625  | 375  | 71000  | 支  | 室外防水, 背板300ml/支      |
| 76a | F 新增      | EI4915的倉存已經過期, 要加訂         |                              | DC791 防水膠          | 岩灰色   | 9500   | 0    | 9500   | 支  | 橫碰企等等                |
| 76b | F 新增      |                            |                              | DC791 防水膠          | 黑色    | 13000  | 0    | 13000  | 支  | 棉叉 / 掛碼              |
| 77  |           | ROCKWOOL THERMALLROCK S110 |                              | CSR 1200x600x50隔熱棉 |       | 7820   | 180  | 8000   | 件  | 单面锡纸                 |
| 78  | 跟J833     | EI 4847已附加工圖               |                              | 隔熱棉棉插              |       | 67500  | 2500 | 70000  | 只  | 1平方米配12只             |
| 79  | C增加       | ROCKWOOL THERMALLROCK S110 | CSR 1200x600x25隔熱棉 (隔音用) 25厚 |                    |       | 437    | 23   | 460    | 件  | Feature 位 隔音用        |
| 80  | D增加       | ROCKWOOL THERMALLROCK S110 | CSR 1200x600x25隔熱棉 (隔音用) 25厚 |                    |       | 462    | 8    | 470    | 件  | 避难层及顶层鹅头铝板 单面锡纸      |
| 81  | D增加       | ROCKWOOL THERMALLROCK S110 | CSR 1200x600x50隔熱棉           |                    |       | 236    | 14   | 250    | 件  | 边企料铝板加浴室位, 单面锡纸      |
| 82  | D增加       | EI 4847已附加工圖               |                              | 隔熱棉棉插              |       | 2036   | 114  | 2150   | 只  | 铝板用 1平方米配12只         |
| 83  | D增加       |                            | M16螺母/平介                     | A4-70              |       | 484    | 16   | 500    | 套  | 修吊船扣用, 配1平1彈墊        |
| 84  | E修改       |                            | 批檔網(80mm寬) smoke seal 防煙片用   |                    | 鋅鐵拉展網 | 6835   | 165  | 7000   | 米  | 橫線窗臺完成面              |
| 85  | F 新增      |                            | Φ32mm过大小孔胶                   |                    | 黑     | 38950  | 850  | 39800  | 個  | 鋁掛勾碼的大小孔封孔           |
| 86  | F 新增      |                            | Φ14mm过大小孔胶                   |                    | 黑     | 116850 | 850  | 117700 | 個  | 主企开大小孔修螺丝位           |
| 87  | F 新增      | M12x45内六角平头螺栓配1平1彈1螺帽      |                              |                    | A4-70 | 636    | 34   | 670    | 套  | 修雙挂碼 11/F 40/F 用     |

|  |                               |           |     |      |     |                       |     |
|--|-------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------------------|-----|
| 美特鋁質有限公司<br>MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號:                          | J-858     | 計算: | shaw | 日期: | 2023-09-13            | 送呈: |
|  | 地盤名稱:                         | 康城11期     | 核對: |      | 日期: |                       | 副本: |
| 廠用配件B.M.表(标准层总表)                           | 項目類別:                         | 单元幕墙(标准层) | 批准: |      | 日期: |                       |     |
| BM編號:                                      | A/C Code : EI4847 Q 2023/9/13 |           |     |      |     | 此BM依據20220530收施工圖大樣計算 |     |

| 序號  | 修改標示                  | 配件圖號               | 物料編號 | 配件名稱                    | 顏色    | 實用     | 後備   | 總數     | 單位 | 備注                  |
|-----|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|-------|--------|------|--------|----|---------------------|
| 88  | F 新增                  |                    |      | M4 x10mm 平頭螺絲           | A4-70 | 38950  | 850  | 39800  | 粒  | 修X86258螺帽卡槽         |
| 89  | G改圆头和增加               |                    |      | M4 x6mm 圆头螺絲            | A4-70 | 17000  |      | 17000  | 粒  | 企料X86273/X86288收之字碼 |
| 90  | F新增 從EI5088C #11 轉為廠用 |                    |      | 31Hx18Wx200mmL 高彈性膠墊    | A4-70 | 12680  | 120  | 12800  | 條  | 修在底橫料               |
| 91  | G新增                   |                    |      | #8x1/2"mm 圆头钢牙          | A4-70 | 100000 |      | 100000 | 粒  | 其他位置收之字碼            |
| 92  | I 新增                  |                    |      | M12x45內六角平头螺栓配1平1彈1螺帽   | A4-70 | 1582   | 18   | 1600   | 套  | 修直身铁挂码用             |
| 93  | I 新增                  |                    |      | M12x85內六角平头螺栓配1平1彈1螺帽   | A4-70 | 232    | 18   | 250    | 套  | 修转角铁挂码用             |
| 94  | I 新增                  |                    |      | M12x90六角头螺栓配1平1彈1螺帽     | A4-70 | 116    | 14   | 130    | 套  | 修转角铁挂码用             |
| 95  | L 修改                  | CSR FIRE SEAL FS60 |      | CSR 1200x600x135mm防火棉   |       | 384    | 16   | 400    | 件  | 60kg/m3，用於雙料飾線      |
| 96  | K 新增                  | 收口鋁板廠組裝用           |      | M5x10mm平头機絲             | A4-70 | 223428 | 1572 | 225000 | 粒  | 修室外收口铝板安装角码         |
| 97  | K 新增                  | 收口鋁板廠組裝用           |      | M6x15mm锤钉               | A4-70 | 27234  | 766  | 28000  | 粒  | 修收口铝板加力骨            |
| 98  | K 新增                  | 收口鋁板廠組裝用           |      | #10x25平头钢牙              | A4-70 | 26924  | 576  | 27500  | 粒  | 修收口铝板加力骨            |
| 99  | K 新增                  | 收口鋁板廠組裝用           |      | #8x12圆头钢牙               | A4-70 | 10976  | 524  | 11500  | 粒  | 修收口铝板加力骨连接片         |
| 100 | L 新增                  |                    |      | (300mm 寬x , 50M /1卷) 錫紙 | -     | 80     | 2    | 82     | 卷  | 用於雙料飾線的防火棉          |
| 101 | M 新增                  | 按照工藝               |      | #8 *5/8 平頭钢牙            | A4-70 | 39500  | 500  | 40000  | 粒  | 修X86258 螺帽卡槽牙       |
| 102 | N新增                   |                    |      | #10X5/8"平頭钢牙            | A4-70 | 3500   | 50   | 3550   | 粒  | X86307轉角飾線封口片       |
| 103 | N新增                   |                    |      | #10X1/2"平頭钢牙            | A4-70 | 3500   | 50   | 3550   | 粒  | X86307轉角飾線封口片       |

件. 组件. 86备.  
 $6600 \div 50 = 132 + 8.$

(13/9)

DS983

$\Rightarrow 140$ 组

计 203 升为  
- 组

结构图

样.

~~86~~

---

DS294




李慧

9月6日 上午10:22

15"

转文字



尽快给我就好，谢谢!



6565

9月6日 上午10:45



| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量   | 备注   |
|------|----|----|------|------|
| 深灰色  | 24 | 支  | 216箱 | 5184 |
| 黑色   | 24 | 支  | 134箱 | 3216 |
| 岩灰色  | 24 | 支  | 139箱 | 3336 |
| 香槟色  | 24 | 支  | 160箱 | 3840 |
| 全铝板  | 24 | 支  | 25箱  | 600  |
| 铝板   | 24 | 支  | 2箱   | 48   |

6364  
2, 2

74.  
64  
64.

9月7日 下午15:08

通话时长 02:48



1/4

2.2

晚上7:22



结构胶一组平均50'个，密封胶，岩灰色平均一个单元用胶1支，黑色平均一个单元1支，香槟色平均一个单元0.8支，AF板块平均一个深灰色用胶10.5支 (1742\*3300) AS板块平均一个深灰色用胶8.5支 (700\*3250)，AM板块平均一个深灰色用胶14.5支 (1362\*3300)，全铝板板块平均一个15.5支胶 (1363\*3250)

AF  
AS  
AM  
搜生中

8.11

