



工程指示編號：EI / 5272 / 22

修改版次：M

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：28/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

M版:提供 Zone 3 至 Zone 4 的加工圖數量表 Excel、組裝圖數量表 Excel 及開料單

L版:修改飾線支架 X86306

K版:修改 AS 05A 一張,

K版:按則師 11/21 comment 先暫停 T1A-CW6, T1A-CW3, T2A-CW3, T3A-CW3

I版:提供總共 63 件,水哥通知改了去水孔給圖紙記錄(只改 63 件)

I版:提供 Zone 2(T1 2 區)的加工圖數量表、組裝圖數量表、Zone2 開料單

I版:改 AF0084A

J版:補圖紙一張(H122785-S02)修拉巴。

H版:邊企料套心用膠固定,公母料套心不需用膠固定。

G版:已修改玻璃欄河做法。窗站做法: 框的窗站向室內入 1.5, 墊巴改加在玉的窗站底, 窗站不阻去水口

F版:按 EI5019 改氣孔。

E版:按試水箱 comment 修改加工圖(雙掛勾碼單元), 和回覆廠疑問。

E版: J858 單元件 (T1-9~11F) 加工圖數量統計表-1108。

D版:按試水箱 comment 修改大貨掛勾碼。(公企一邊)

C版:附上最急的 63 件位置及單元片編號。

B版:因應來料較預期遲,必須分批生產和出貨。附上出貨次序(按拆棚次序)見後頁

最先 Zone 1: 63 件; 第二 Zone 2: 60 件; 第三 Zone 3: 65 件; 第四 Zone 4: 52 件 請廠按此次序分批打開料單供生產使用。

A版:已附圖則登記表,分層統計表及位置圖 此 63 件需廠打開料單

請按加工圖生產單元件送地盆安裝。

1. 第一批為 T1 9-17/F

2. 最優先的為 T1 B-D 單位開始 拆棚平面次序見 EI5216

3. 排期按 EI4723 A

4. 附開料單 先附 T1 9-11/F, 請再給 12,15,16,17/F

5. 附 J858 康城 11 期單元件數量分層統計表(T1)(T2)(T3)

6. J858 單元件 (T1-9~11F) 加工圖數量統計表 excel to 只給生統

7. J858 單元件 (T1-9~11F) 組裝圖數量統計表 excel to 只給生統

8. 生統/水洪留意:早前業主視察 comment 的,需要跟進

9. 生統/水洪留意:試水箱所調節的,在大貨,也要相應跟進

10. 生統/水洪留意:轉角生窗玉用新模,需要測試開啟

11. 生統/水洪留意:掛勾碼暫停開避位 X86256 / X86255 (可以開料 200mm 長/ 但不開避位): 試水箱有 commnet

12. 此單包括 (T1 9-60/F, T2 9-65/F, T3 9-65/F)

13. T2 11/F 有改動 3 件,未改圖 (再跟進)

請在 2022.11.25 前完成上列要求。

附: 頁

原合約工程包原合約工程加 / 減賬新工程報價分發 拆圖 BUN 連附件

分發東莞各部門:

()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件()採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 (✓)其他 水洪 連附件

分發香港各部門:

()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 ()工程部地盤科文 連附件()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號:

發件人簽署:

HK 2109 / 22

項目經理簽署:



鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	L065	16x16x3mm鋁角	MILL		6000	5	30000	8.07
2	B1505	25x6mm厚鋁板	MILL		6000	1	6000	60.67
3	L100	25x25x4mm厚鋁角	MILL		6000	1	6000	62.47
4	N00813	30x20x3背板鋁角	MILL		6000	84	504000	2.72
5	N516	40x20x3鋁角	MILL		6000	1	6000	54.62
6	N541	43x22x3鋁角	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	58.00
7	X86255	企掛碼	MILL		6000	7	42000	4.47
8	X86256	轉角企掛碼	MILL		6000	1	6000	58.87
9	X86258	螺母卡槽	MILL		6000	8	48000	11.27
10	X86272	單元梗公料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	21	71400	3.93
11	X86273	單元梗母料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	21	71400	3.93
12	X86274	單元生公料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	29	98600	3.46
13	X86275	單元轉角梗公料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	6	20400	3.05
14	X86276	單元轉角生母料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	5	17000	2.81
15	X86277	生邊料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	23	78200	3.46
16	X86278	梗邊料	ECD3X100 9 9S-XF1		3400	46	156400	4.03
17	X86279	單元頂橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6250	20	125000	6.83
18	X86280	單元底橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6250	18	112500	6.45
19	X86281	上生下梗中橫	ECD3X100 9 9S-XF1		6150	7	43050	14.16
20	X86282	窗室內護欄	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	3	18000	4.58
21	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W049 7 6S-XF1		6250	39	243750	3.75
22	X86286	窗室內轉角護欄	ECD3X100 9 9S-XF1		6000	1	6000	86.08

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第1頁

打印日期: 26/11/2022 打印時間: 10:20



鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
23	X86288	單元生母料	ECD3X100		3400	29	98600	3.46
			9 9S-XF1					
24	X86289	浴室中橫固定碼	MILL		6000	1	6000	86.50
25	X86294	中企	ECD3X100		4850	14	67900	5.49
			9 9S-XF1					
26	X86296	單元转角梗母料	ECD3X100		3400	1	3400	4.28
			9 9S-XF1					
27	X86298	浴室位修口橫料	ECD3X100		6250	1	6250	55.12
			9 9S-XF1					
28	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W049		6250	18	112500	6.26
			7 6S-XF1					
29	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W049		6250	18	112500	2.66
			7 6S-XF1					
30	X86302	梗中橫(上單玻 下中空)	ECD3X100		5550	11	61050	8.31
			9 9S-XF1					
31	X86303	水槽料	MILL		6000	6	36000	13.94
32	X86304	死牆转角梗	ECD3X100		6000	1	6000	9.01
			9 9S-XF1					
33	X86305	死牆梗	ECD3X100		6000	15	90000	4.37
			9 9S-XF1					
34	X86306	橫外飾線支架	ECD3X100		5550	11	61050	9.00
			9 9S-XF1					
35	X86307	橫外飾線	ECD3X101		5550	6	33300	13.15
			0 0S-XF1					
36	X86308	梗中橫(上下單 玻)	ECD3X100		5550	7	38850	7.62
			9 9S-XF1					
37	X86309	上梗下生中橫	ECD3X100		5500	11	60500	9.75
			9 9S-XF1					
38	X86310	转角死牆副框	ECD3X100		6000	1	6000	34.21
			9 9S-XF1					
39	X86311	转角見光副框	ECD3X100		5550	1	5550	29.55
			9 9S-XF1					
40	X86312	橫料副框	ECD3X100		6100	3	18300	5.95
			9 9S-XF1					
41	X86313	直位死牆副框	ECD3X100		6000	13	78000	9.41
			9 9S-XF1					
42	X86314	直位見光副框	ECD3X100		5350	19	101650	2.70
			9 9S-XF1					

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第2頁

打印日期: 26/11/2022 打印時間: 10:20



鋁材開料總表

工程號碼: J-858 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
43	X86316	转角企扣碼	MILL		6000	1	6000	67.27
44	X86317	之字扣碼	MILL		6000	9	54000	0.97
45	H122785S	拉巴(窗玉用料)	ECD3X100		6000	17	102000	4.46
			9 9S-XF1					
46	L011S	50x50x4鋁角(窗玉用料)	MILL		6000	1	6000	47.17
47	L065S	16x16x3mm鋁角(窗玉用料)	MILL		6000	1	6000	88.29
48	X86283S	42.5橫外蓋(窗玉用料)	ECD3W049		6250	13	81250	9.12
			7 6S-XF1					
49	X86284S	窗玉企(窗玉用料)	ECD3X100		6100	19	115900	5.89
			9 9S-XF1					
50	X86285S	孖窗玉企(窗玉用料)	ECD3X100		6100	8	48800	2.43
			9 9S-XF1					
51	X86299S	窗玉橫(窗玉用料)	ECD3X100		5550	14	77700	4.32
			9 9S-XF1					
52	X86318S	窗玉角碼(窗玉用料)	MILL		6000	2	12000	33.67
53	X86351S	转角窗玉企(窗玉用料)	ECD3X100		6100	2	12200	38.65
			9 9S-XF1					

送至: _____

由: _____

日期: _____

簡短說明: _____

共59頁 第3頁

打印日期: 26/11/2022 打印時間: 10:20

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6100, 總長料支數:2, 總開料支數:5

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):38.65

鋁材開料清單 X86351S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01A	1-2	1485.0	5	5	2	0	1@(124)x1 2@(4591)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:2, 總開料支數:220

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):33.67

鋁材開料清單 X86318S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03L, X86318-S03R, X86318-S01	(餘料)2, 2, 1-2	32.0	220	220	2	2	2@(4216)x1 2@(4036)x1 1@(4)x1 2@(4396)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:5550, 總長料支數:14, 總開料支數:110

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.32

鋁材開料清單 X86299S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料)1-2, 2-4, 4-5	685.0	40	25	0	7	1@(18)x1 2@(707)x1 2-3@(18)x2 4@(1396)x1 4-5@(18)x2
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S04LA	1-5	685.0		15	5	0	1@(2085)x1 2@(4152)x1 3@(2774)x1 4@(4841)x1 5@(3463)x1
X86299-S08L	(餘料)6	677.5	10	3	0	1	6@(78)x1
X86299-S07L, X86299-S08L	6-7	677.5		7	2	0	6@(2122.5)x1 7@(4167)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02RB	(餘料)7-8, 11	666.0	44	14	0	3	7@(147)x1 8@(170)x1 11@(170)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	8-12	666.0		30	5	0	8@(2180)x1 9-10@(170)x2 11@(3520)x1 12@(1510)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料)12-13	650.0	10	7	0	2	12@(202)x1 13@(298)x1
X86299-S03RB	13	650.0		3	1	0	13@(3568)x1
X86299-S04LB	(餘料)14	607.5	6	3	0	1	14@(1861)x1
X86299-S03LB	14	607.5		3	1	0	14@(3695.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6100, 總長料支數:8, 總開料支數:32

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.43

鋁材開料清單 X86285S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01A	1-8	1479.0	32	32	8	0	1-8@(148)x8

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6100, 總長料支數:19, 總開料支數:73

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.89

鋁材開料清單 X86284S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02LA, X86284-S02RA, X86284-S01A, X86284-S02LA, X86284-S02RA	(餘料)5, 12, 1-19	1485.0	73	73	19	2	5@(124)x1 12@(124)x1 1-4@(124)x4 5@(3102)x1 6-11@(124)x6 12@(1613)x1 13-18@(124)x6 19@(4591)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6250, 總長料支數:13, 總開料支數:110

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.12

鋁材開料清單 X86283S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-02	1-3	685.0	20	20	3	0	1-2@(29)x2 3@(4852)x1
X86283-S01-01	(餘料)3	677.5	30	7	0	1	3@(81.5)x1
X86283-S01-01	4-6	677.5		23	3	0	4-5@(96.5)x2 6@(2822.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)6	658.5	44	4	0	1	6@(172.5)x1
X86283-S01-05	7-11	658.5		40	5	0	7-10@(267.5)x4 11@(3580)x1
X86283-S01-07	(餘料)11	650.0	10	5	0	1	11@(310)x1
X86283-S01-07	12	650.0		5	1	0	12@(2960)x1
X86283-S01-06	(餘料)12	607.5	6	4	0	1	12@(514)x1
X86283-S01-06	13	607.5		2	1	0	13@(5007)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:15

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):88.29

鋁材開料清單 L065S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L065-S01	1	41.5	15	15	1	0	1@(5297.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:210

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):47.17

鋁材開料清單 L011S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	210	210	1	0	1@(2830)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:17, 總開料支數:315

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.46

鋁材開料清單 H122785S

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RA	(餘料)6	1140.0	55	1	0	1	6@(260)x1
H122785-S02LA, H122785-S02RA	1-11	1140.0		54	11	0	1-5@(260)x5 6@(1404)x1 7-11@(260)x5
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料)1-11, 13	240.0	15	15	0	12	1-11@(16)x11 13@(124)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	12-16	240.0	95	95	5	0	12@(124)x1 13@(1100)x1 14-15@(124)x2 16@(5248)x1
H122785-S01	(餘料)12-16	45.0	115	115	0	5	12-15@(26)x4 16@(5)x1
H122785-S01	17	45.0	35	35	1	0	17@(4265)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

開料長度: 6000, 總長料支數: 9, 總開料支數: 987

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 0.97

鋁材開料清單 X86317

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-9	50.0	987	987	9	0	1-8@(40)x8 9@(202)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:36

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):67.27

鋁材開料清單 X86316

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	36	36	1	0	1@(4036)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:5350, 總長料支數:19, 總開料支數:108
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.7

鋁材開料清單 X86314

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86314-03R	(餘料)1	2318.0	3	1	0	1	1@(686)x1
X86314-03L, X86314-03R	1-2	2318.0		2	2	0	1-2@(3008)x2
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05R	(餘料)2, 7, 12-15, 17	868.0	105	28	0	7	2@(392)x1 7@(98)x1 12-15@(98)x4 17@(98)x1
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05L, X86314-05R	3-19	868.0		77	17	0	3-6@(98)x4 7@(3586)x1 8-11@(98)x4 12@(4458)x1 13@(2714)x1 14@(3586)x1 15@(4458)x1 16@(98)x1 17@(3586)x1 18-19@(98)x2

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:13, 總開料支數:96

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.41

鋁材開料清單 X86313

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86313-05LA, X86313-05RA	(餘料)9, 11	868.5	66	6	0	2	9@(745)x1 11@(745)x1
X86313-01LA, X86313-01RA, X86313-05LA	1-11	868.5		60	11	0	1-8@(745)x8 9@(1617.5)x1 10@(745)x1 11@(5107.5)x1
X86313-01LB, X86313-05LB, X86313-05RB	(餘料)1-11	603.5	15	11	0	11	1-11@(137.5)x11
X86313-05RB	12	603.5		4	1	0	12@(3550)x1
X86313-03L, X86313-07L, X86313-07R	(餘料)12, 12, 12	243.0	15	14	0	3	12@(2315)x1 12@(1080)x1 12@(92)x1
X86313-07R	13	243.0		1	1	0	13@(5733)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:6100, 總長料支數:3, 總開料支數:24
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.95

鋁材開料清單 X86312

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	919.0	5	5	1	0	1@(1465)x1
X86312-01B	(餘料)1	679.0	5	2	0	1	1@(99)x1
X86312-01B	2	679.0		3	1	0	2@(4031)x1
X86312-01C	(餘料)2	660.0	11	6	0	1	2@(47)x1
X86312-01C	3	660.0		5	1	0	3@(2760)x1
X86312-01D	(餘料)3	601.5	3	3	0	1	3@(943.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:5550, 總長料支數:1, 總開料支數:5

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):29.55

鋁材開料清單 X86311

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1	774.0	5	5	1	0	1@(1640)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:5

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):34.21

鋁材開料清單 X86310

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86310-01LA	1	781.5	5	5	1	0	1@(2052.5)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)
開料長度: 5500, 總長料支數: 11, 總開料支數: 55
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 9.75

鋁材開料清單 X86309

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC	1-2	1619.0	5	5	2	0	1@(611)x1 2@(2234)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1379.0	5	1	0	1	2@(851)x1
X86309-06RF	3-4	1379.0		4	2	0	3@(1331)x1 4@(4097)x1
X86309-02LB, X86309-02RB	(餘料)4, 6	1341.5	11	6	0	2	4@(60.5)x1 6@(98)x1
X86309-02LB	5-6	1341.5		5	2	0	5@(98)x1 6@(4134.5)x1
X86309-02RD	(餘料)3	1224.0	3	1	0	1	3@(103)x1
X86309-02RD	7	1224.0		2	1	0	7@(3024)x1
X86309-03LA	(餘料)2, 7	694.0	5	5	0	2	2@(153)x1 7@(232)x1
X86309-01RA	8-9	679.0	10	10	2	0	8@(16)x1 9@(4114)x1
X86309-01LB, X86309-01RB	(餘料)9-10	660.0	11	9	0	2	9@(130)x1 10@(2160)x1
X86309-01LB	10	660.0		2	1	0	10@(4152)x1
X86309-05RC	(餘料)10	644.0	5	3	0	1	10@(216)x1
X86309-05RC	11	644.0		2	1	0	11@(4184)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:5550, 總長料支數:7, 總開料支數:32

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):7.62

鋁材開料清單 X86308

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86308-06C	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3717)x1
X86308-02A, X86308-07A	(餘料)1, 1	1785.5	2	2	0	2	1@(1927.5)x1 1@(138)x1
X86308-15D	2	1678.0	1	1	1	0	2@(3848)x1
X86308-06J	(餘料)2	1619.0	1	1	0	1	2@(2225)x1
X86308-06D	(餘料)2	1541.5	1	1	0	1	2@(679.5)x1
X86308-14D	(餘料)3	1379.0	6	2	0	1	3@(1381)x1
X86308-06K, X86308-14D	3-4	1379.0		4	2	0	3@(4147)x1 4@(1381)x1
X86308-01C, X86308-06E	(餘料)3-4	1341.5	4	2	0	2	3-4@(35.5)x2
X86308-15A	5	1341.5		2	1	0	5@(2839)x1
X86308-15C	(餘料)5	1288.0	1	1	0	1	5@(1547)x1
X86308-15E	(餘料)5	1224.0	1	1	0	1	5@(319)x1
X86308-13C	(餘料)6	694.0	2	1	0	1	6@(4134)x1
X86308-11C	6	694.0		1	1	0	6@(4832)x1
X86308-06F	(餘料)6	679.0	2	2	0	1	6@(2768)x1
X86308-01E, X86308-06G, X86308-15B	(餘料)2, 6, 6	660.0	4	4	0	3	2@(15.5)x1 6@(2104)x1 6@(776)x1
X86308-06L	(餘料)6	644.0	6	1	0	1	6@(128)x1
X86308-08D	7	644.0		5	1	0	7@(2290)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:5550, 總長料支數:6, 總開料支數:25

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):13.15

鋁材開料清單 X86307

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-04	1	2102.0	1	1	1	0	1@(3424)x1
X86307-02-01	(餘料)1	2031.0	2	1	0	1	1@(1389)x1
X86307-02-01	2	2031.0		1	1	0	2@(3495)x1
X86307-01-06	(餘料)2	1619.0	1	1	0	1	2@(1872)x1
X86307-01-07	(餘料)2	1541.5	1	1	0	1	2@(326.5)x1
X86307-01-08	(餘料)1	1379.0	6	1	0	1	1@(6)x1
X86307-01-08	3-4	1379.0		5	2	0	3@(1381)x1 4@(2764)x1
X86307-01-09	(餘料)3-4	1341.5	2	2	0	2	3@(35.5)x1 4@(1418.5)x1
X86307-03-01	(餘料)4	939.5	2	1	0	1	4@(475)x1
X86307-03-01	5	939.5		1	1	0	5@(4586.5)x1
X86307-01-02	(餘料)5	679.0	2	2	0	1	5@(3220.5)x1
X86307-01-10	(餘料)5	660.0	2	2	0	1	5@(1892.5)x1
X86307-01-05	(餘料)5	644.0	6	2	0	1	5@(596.5)x1
X86307-01-05	6	644.0		4	1	0	6@(2938)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)
開料長度: 5550, 總長料支數: 11, 總開料支數: 50
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 9

鋁材開料清單 X86306

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86306-04N	(餘料)1	1815.0	2	1	0	1	1@(1892)x1
X86306-01N	1	1815.0		1	1	0	1@(3711)x1
X86306-02A, x86306-06A	(餘料)1-2	1789.0	4	3	0	2	1@(99)x1 2@(151)x1
X86306-02A	2	1789.0		1	1	0	2@(3737)x1
X86306-04F	(餘料)3	1625.0	2	1	0	1	3@(2272)x1
X86306-01F	3	1625.0		1	1	0	3@(3901)x1
X86306-01G	(餘料)3	1547.5	2	1	0	1	3@(720.5)x1
X86306-04G	4	1547.5		1	1	0	4@(3978.5)x1
X86306-01H, x86306-04H	(餘料)4, 6	1385.0	4	4	0	2	4@(1200.5)x1 6@(1363)x1
X86306-01H, x86306-04H	5-8	1385.0	8	8	4	0	5@(1363)x1 6@(4141)x1 7@(1363)x1 8@(4141)x1
X86306-01J, X86306-04J	(餘料)5-8	1347.5	4	4	0	4	5-7@(11.5)x3 8@(2789.5)x1
X86306-03B, X86306-05B	(餘料)3-4, 8	697.5	4	4	0	3	3@(19)x1 4@(499)x1 8@(1386.5)x1
X86306-01B	(餘料)8	685.0	2	2	0	1	8@(8.5)x1
x86306-04B	9	685.0	2	2	1	0	9@(4152)x1
X86306-01K, x86306-04K	(餘料)9, 9	666.0	4	4	0	2	9@(2812)x1 9@(1472)x1
X86306-01E, x86306-04E	(餘料)9-10	650.0	6	6	0	2	9@(164)x1 10@(298)x1
X86306-01E, x86306-04E	10-11	650.0	6	6	2	0	10@(2914)x1 11@(4222)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)
開料長度: 6000, 總長料支數: 15, 總開料支數: 149
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 4.37

鋁材開料清單 X86305

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86305-04A	1	985.0	3	3	1	0	1@(3013)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	(餘料)1, 6	828.5	70	5	0	2	1@(515.5)x1 6@(152.5)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	2-11	828.5		65	10	0	2-5@(152.5)x4 6@(1817.5)x1 7-10@(152.5)x4 11@(2650)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	(餘料)11-12	563.5	19	11	0	2	11@(380)x1 12@(305)x1
X86305-01LC, X86305-01RC	12-13	563.5		8	2	0	12@(4277.5)x1 13@(3142.5)x1
X86305-01LD, X86305-01RD	(餘料)1, 13, 13	490.0	6	6	0	3	1@(21.5)x1 13@(2154.5)x1 13@(672.5)x1
X86305-05B	(餘料)11-13	269.0	6	4	0	3	11@(107)x1 12@(32)x1 13@(126.5)x1
X86305-05B	14	269.0		2	1	0	14@(5434)x1
X86305-05E	(餘料)14	264.0	14	14	0	1	14@(1682)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)14, 14	193.5	6	6	0	2	14@(1089.5)x1 14@(497)x1
X86305-02A	(餘料)14	164.0	2	2	0	1	14@(161)x1
X86305-02A	15	164.0	23	23	1	0	15@(2116)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:11

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):9.01

鋁材開料清單 X86304

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01LA	1	828.5	5	5	1	0	1@(1817.5)x1
X86304-04B	(餘料)1	269.0	2	2	0	1	1@(1271.5)x1
X86304-03LA, X86304-03RA	(餘料)1, 1	193.5	2	2	0	2	1@(1074)x1 1@(876.5)x1
X86304-02A	(餘料)1	164.0	2	2	0	1	1@(540.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:6, 總開料支數:140

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):13.94

鋁材開料清單 X86303

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-3	300.0	54	54	3	0	1-2@(204)x2 3@(1116)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料)3-4	250.0	12	10	0	2	3@(100)x1 4@(3948)x1
X86303-04	4	250.0		2	1	0	4@(5472)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料)1-2, 4-5	150.0	74	55	0	4	1-2@(50)x2 4@(98)x1 5@(128)x1
X86303-02, X86303-03	5-6	150.0		19	2	0	5@(4440)x1 6@(4594)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:5550, 總長料支數:11, 總開料支數:39

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):8.31

鋁材開料清單 X86302

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86302-10B, X86302-25B	(餘料)2, 2	1809.0	6	2	0	2	2@(1904)x1 2@(91)x1
X86302-01B	1-2	1809.0		4	2	0	1@(91)x1 2@(3717)x1
X86302-11B, X86302-28A	(餘料)4, 4	1785.5	6	2	0	2	4@(1951)x1 4@(161.5)x1
X86302-02A	3-4	1785.5		4	2	0	3@(161.5)x1 4@(3740.5)x1
X86302-15D	(餘料)5	1678.0	4	1	0	1	5@(484)x1
X86302-01E, X86302-25E	5-6	1678.0		3	2	0	5@(2166)x1 6@(3848)x1
X86302-14B	(餘料)6	1619.0	1	1	0	1	6@(2225)x1
X86302-01C, X86302-27B	(餘料)6, 8	1541.5	2	2	0	2	6@(679.5)x1 8@(2439)x1
X86302-01C, X86302-10C	7-8	1541.5	4	4	2	0	7@(893.5)x1 8@(3984.5)x1
X86302-14E	(餘料)8	1379.0	1	1	0	1	8@(1056)x1
X86302-15A	(餘料)9	1341.5	2	2	0	1	9@(1493.5)x1
X86302-13A	9	1341.5	1	1	1	0	9@(4184.5)x1
X86302-01F, X86302-15C, X86302-25F	(餘料)9-10, 10	1288.0	3	3	0	3	9@(201.5)x1 10@(2946)x1 10@(1654)x1
X86302-01F	10	1288.0	1	1	1	0	10@(4238)x1
X86302-15E	(餘料)10	1224.0	1	1	0	1	10@(426)x1
X86302-12A	(餘料)7	694.0	1	1	0	1	7@(195.5)x1
X86302-10E	(餘料)8	679.0	1	1	0	1	8@(373)x1
X86302-10E	11	679.0	1	1	1	0	11@(4847)x1
X86302-10F, X86302-15B	(餘料)6, 11	660.0	3	3	0	2	6@(15.5)x1 11@(3519)x1
X86302-10G	(餘料)11	644.0	1	1	0	1	11@(2871)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4 (97PCS)
開料長度: 6250, 總長料支數: 18, 總開料支數: 93
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.66

鋁材開料清單 X86301

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1-2	1815.0	6	6	2	0	1-2@(773)x2
X86301-01-04	3-4	1789.0	5	5	2	0	3@(851)x1 4@(2644)x1
X86301-01-12	(餘料)4	1684.0	1	1	0	1	4@(956)x1
X86301-01-12	5	1684.0	3	3	1	0	5@(1166)x1
X86301-01-18	6-7	1625.0	6	6	2	0	6-7@(1343)x2
X86301-01-09	8-9	1547.5	6	6	2	0	8@(24)x1 9@(3127)x1
X86301-01-19	(餘料)9	1385.0	2	2	0	1	9@(349)x1
X86301-01-19	10	1385.0	4	4	1	0	10@(674)x1
X86301-01-20	11-14	1347.5	13	13	4	0	11-13@(824)x3 14@(4878.5)x1
X86301-01-11	(餘料)6-7, 14	1294.0	4	4	0	3	6-7@(45)x2 14@(2282.5)x1
X86301-01-06	(餘料)14	1230.0	1	1	0	1	14@(1048.5)x1
X86301-01-06	15	1230.0	3	3	1	0	15@(2528)x1
X86301-01-24	(餘料)5, 14-15	992.0	3	3	0	3	5@(170)x1 14@(52.5)x1 15@(1532)x1
X86301-01-05	(餘料)1-4, 11	697.5	5	5	0	5	1-2@(71.5)x2 3@(149.5)x1 4@(254.5)x1 11@(122.5)x1
X86301-01-02	(餘料)12-13, 15	685.0	4	4	0	3	12-13@(135)x2 15@(154)x1
X86301-01-02	16	685.0	8	8	1	0	16@(718)x1
X86301-01-10	(餘料)10, 16	666.0	2	2	0	2	10@(4)x1 16@(48)x1
X86301-01-10	17-18	666.0	11	11	2	0	17@(200)x1 18@(4890)x1
X86301-01-07	(餘料)18	650.0	6	6	0	1	18@(966)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6250, 總長料支數:18, 總開料支數:117

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.26

鋁材開料清單 X86300

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1-2	1815.0	6	6	2	0	1-2@(773)x2
X86300-01-04	3-4	1789.0	6	6	2	0	3-4@(851)x2
X86300-01-12	5	1684.0	3	3	1	0	5@(1166)x1
X86300-01-09	6-7	1547.5	6	6	2	0	6@(24)x1 7@(3127)x1
X86300-01-11	(餘料)7	1294.0	3	2	0	1	7@(531)x1
X86300-01-11	8	1294.0		1	1	0	8@(4932)x1
X86300-01-23	(餘料)5, 8	992.0	3	3	0	2	5@(170)x1 8@(2940)x1
X86300-01-18	(餘料)8	925.0	3	3	0	1	8@(153)x1
X86300-01-18	9	925.0	3	3	1	0	9@(3443)x1
X86300-01-05	(餘料)1-4, 9	697.5	6	6	0	5	1-2@(71.5)x2 3-4@(149.5)x2 9@(2040)x1
X86300-01-02	(餘料)9	685.0	2	2	0	1	9@(662)x1
X86300-01-02	10-13	685.0	28	28	4	0	10-12@(29)x3 13@(5541)x1
X86300-01-10	(餘料)13	666.0	8	8	0	1	13@(181)x1
X86300-01-10	14-17	666.0	28	28	4	0	14-16@(200)x3 17@(5560)x1
X86300-01-07	(餘料)9, 17	650.0	6	6	0	2	9@(8)x1 17@(2290)x1
X86300-01-28	(餘料)17	607.5	3	3	0	1	17@(455.5)x1
X86300-01-28	18	607.5	3	3	1	0	18@(4395.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6250, 總長料支數:1, 總開料支數:5

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):55.12

鋁材開料清單 X86298

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	5	5	1	0	1@(3445)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:3400, 總長料支數:1, 總開料支數:1
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.28

鋁材開料清單 X86296

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-06	1	3230.5	1	1	1	0	1@(145.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:4850, 總長料支數:14, 總開料支數:27
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):5.49

鋁材開料清單 X86294

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86294-01, X86294-03	1-12	2368.0	24	24	12	0	1-12@(86)x12
X86294-05R	(餘料)13	2318.0	3	1	0	1	13@(186)x1
X86294-05L, X86294-05R	13-14	2318.0		2	2	0	13-14@(2508)x2

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:10
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):86.5

鋁材開料清單 X86289

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	10	10	1	0	1@(5190)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:3400, 總長料支數:29, 總開料支數:29

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.46

鋁材開料清單 X86288

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86288-01, X86288-07, X86288-09	1-29	3258.5	29	29	29	0	1-29@(117.5)x29

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:5

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):86.08

鋁材開料清單 X86286

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86286-01L	1	159.0	5	5	1	0	1@(5165)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

開料長度: 6250, 總長料支數: 39, 總開料支數: 226

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.75

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-03-02	(餘料)4	1815.0	12	2	0	1	4@(773)x1
X86283-01-09	1-4	1815.0		10	4	0	1-3@(773)x3 4@(4411)x1
X86283-03-08	(餘料)8	1789.0	13	1	0	1	8@(851)x1
X86283-01-05, X86283-03-09	5-9	1789.0		12	5	0	5-7@(851)x3 8@(2644)x1 9@(4437)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	(餘料)9, 11	1684.0	9	3	0	2	9@(1061)x1 11@(1166)x1
X86283-01-13, X86283-03-04	10-12	1684.0		6	3	0	10@(1166)x1 11@(2854)x1 12@(4542)x1
X86283-01-22	(餘料)12	1625.0	6	2	0	1	12@(1284)x1
X86283-01-22	13-14	1625.0		4	2	0	13@(1343)x1 14@(4601)x1
X86283-01-10, X86283-02R-07	(餘料)14, 17	1547.5	12	3	0	2	14@(1498)x1 17@(3127)x1
X86283-01-10, X86283-02L-07	15-17	1547.5		9	3	0	15-16@(24)x2 17@(4678.5)x1
X86283-01-23	(餘料)14, 17	1385.0	6	3	0	2	14@(109)x1 17@(349)x1
X86283-01-23	18	1385.0		3	1	0	18@(2063)x1
X86283-01-24	(餘料)18	1347.5	19	1	0	1	18@(711.5)x1
X86283-01-24	19-23	1347.5		18	5	0	19-22@(824)x4 23@(3527)x1
X86283-01-12	(餘料)13, 23	1294.0	9	3	0	2	13@(45)x1 23@(931)x1
X86283-01-12, X86283-03-03	24-25	1294.0		6	2	0	24@(1038)x1 25@(3634)x1
X86283-01-07	(餘料)12, 25	1230.0	6	3	0	2	12@(50)x1 25@(1166)x1
X86283-01-07	26	1230.0		3	1	0	26@(2528)x1
X86283-01-19	(餘料)9-11, 23-25	925.0	6	6	0	6	9@(132)x1 10-11@(237)x2 23@(2)x1 24@(109)x1 25@(237)x1
X86283-01-06	(餘料)1-8, 18-22	697.5	13	13	0	13	1-4@(71.5)x4 5-8@(149.5)x4 18@(10)x1 19-22@(122.5)x4
X86283-01-02	(餘料)26	685.0	42	3	0	1	26@(461)x1
X86283-01-02	27-31	685.0		39	5	0	27-30@(29)x4 31@(4163)x1
X86283-01-11	(餘料)31	666.0	55	6	0	1	31@(143)x1
X86283-01-11	32-37	666.0		49	6	0	32-36@(200)x5 37@(3550)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:6250, 總長料支數:39, 總開料支數:226
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.75

鋁材開料清單 X86283

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-08	(餘料)37	650.0	12	5	0	1	37@(280)x1
X86283-01-08	38	650.0		7	1	0	38@(1652)x1
X86283-01-27	(餘料)38	607.5	6	2	0	1	38@(429)x1
X86283-01-27	39	607.5		4	1	0	39@(3784)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:3, 總開料支數:105

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.58

鋁材開料清單 X86282

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-3	159.0	105	105	3	0	1-2@(112)x2 3@(601)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6150, 總長料支數:7, 總開料支數:55

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):14.16

鋁材開料清單 X86281

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86281-03LA	1	694.0	5	5	1	0	1@(2640)x1
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)1-2	679.0	20	4	0	2	1@(591)x1 2@(666)x1
X86281-01RA, X86281-02LA	2-4	679.0		16	3	0	2@(1349)x1 3@(666)x1 4@(5447)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)2-4, 4-5, 5	660.0	22	18	0	6	2-3@(2)x2 4@(1463)x1 4@(135)x1 5@(3474)x1 5@(154)x1
X86281-01RB, X86281-02RB	5-6	660.0		4	2	0	5@(5466)x1 6@(4138)x1
X86281-01RC	(餘料)6	644.0	5	5	0	1	6@(898)x1
X86281-02LC	(餘料)6	601.5	3	1	0	1	6@(292.5)x1
X86281-02LC	7	601.5		2	1	0	7@(4919)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6250, 總長料支數:18, 總開料支數:90

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.45

鋁材開料清單 X86280

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-07B	(餘料)2	1809.0	1	1	0	1	2@(791)x1
X86280-01B	1-2	1809.0	5	5	2	0	1@(791)x1 2@(2604)x1
X86280-08B	(餘料)4	1785.5	1	1	0	1	4@(861.5)x1
X86280-03A	3-4	1785.5	5	5	2	0	3@(861.5)x1 4@(2651)x1
X86280-01E	5	1678.0	3	3	1	0	5@(1184)x1
X86280-11B	(餘料)7	1619.0	1	1	0	1	7@(1361)x1
X86280-05RC	6-7	1619.0	5	5	2	0	6@(1361)x1 7@(2984)x1
X86280-07C	(餘料)9	1541.5	1	1	0	1	9@(3139)x1
X86280-01C	8-9	1541.5	5	5	2	0	8@(48)x1 9@(4684.5)x1
X86280-05RD, X86280-11C	(餘料)9-10	1379.0	3	3	0	2	9@(373)x1 10@(698)x1
X86280-05RD	10	1379.0	3	3	1	0	10@(2081)x1
X86280-05LB, X86280-05RB, X86280-10A	(餘料)6-7, 12-13	1341.5	5	5	0	4	6-7@(15.5)x2 12@(848)x1 13@(3539)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	11-13	1341.5	7	7	3	0	11@(848)x1 12@(3539)x1 13@(4884.5)x1
X86280-01F	(餘料)13	1288.0	2	2	0	1	13@(955)x1
X86280-01F	14	1288.0	1	1	1	0	14@(4938)x1
X86280-05RE	(餘料)14	1224.0	3	3	0	1	14@(1254)x1
X86280-12M	(餘料)5, 14	986.0	2	2	0	2	5@(194)x1 14@(264)x1
X86280-12M	15	986.0	1	1	1	0	15@(5240)x1
X86280-04LA, X86280-09A	(餘料)1-4, 10-11	694.0	6	6	0	6	1-2@(93)x2 3-4@(163.5)x2 10@(0)x1 11@(150)x1
X86280-02A, X86280-07E	(餘料)12-13, 15-16	679.0	11	11	0	4	12@(165)x1 13@(272)x1 15@(459)x1 16@(4181)x1
X86280-02A	16	679.0	1	1	1	0	16@(5547)x1
X86280-02C, X86280-07F	(餘料)16-17	660.0	7	7	0	2	16@(197)x1 17@(2246)x1
X86280-02C	17	660.0	5	5	1	0	17@(2910)x1
X86280-07G	(餘料)17	644.0	3	3	0	1	17@(302)x1
X86280-07G	18	644.0	3	3	1	0	18@(4286)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:6250, 總長料支數:20, 總開料支數:97
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.83

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-01B	1-2	1847.5	6	6	2	0	1-2@(675.5)x2
X86279-23A	(餘料)4	1788.5	1	1	0	1	4@(852.5)x1
X86279-03A	3-4	1788.5	5	5	2	0	3@(852.5)x1 4@(2645)x1
X86279-01C	5-6	1716.5	4	4	2	0	5@(1068.5)x1 6@(4509.5)x1
X86279-21A	(餘料)6	1690.0	2	2	0	1	6@(1121.5)x1
X86279-21A, X86279-34A	7-8	1690.0	4	4	2	0	7@(1148)x1 8@(4536)x1
X86279-15C	(餘料)8	1547.5	2	2	0	1	8@(1433)x1
X86279-15C	9	1547.5	4	4	1	0	9@(24)x1
X86279-14E	(餘料)8	1417.5	1	1	0	1	8@(11.5)x1
X86279-20B	10-11	1417.5	5	5	2	0	10@(544)x1 11@(4808.5)x1
X86279-01E, X86279-14D, X86279-19A, X86279-20A, X86279-31LA	(餘料)11, 11, 11, 13-14	1380.0	5	5	0	5	11@(3424.5)x1 11@(2040.5)x1 11@(656.5)x1 13@(694)x1 14@(2078)x1
X86279-19A, X86279-20A	12-14	1380.0	9	9	3	0	12@(694)x1 13@(2078)x1 14@(3462)x1
X86279-14B	(餘料)14	1326.5	1	1	0	1	14@(747.5)x1
X86279-14B	15	1326.5	3	3	1	0	15@(2238.5)x1
X86279-21B, X86279-34B	(餘料)15-16	1295.0	2	2	0	2	15@(939.5)x1 16@(2333)x1
X86279-21B	16	1295.0	2	2	1	0	16@(3632)x1
X86279-36LA, X86279-36RA	(餘料)5-6	1024.5	2	2	0	2	5@(40)x1 6@(93)x1
X86279-37A	(餘料)7	992.0	1	1	0	1	7@(152)x1
X86279-16LA, X86279-33LA	(餘料)3-4, 14-16, 16	729.5	6	6	0	6	3-4@(119)x2 14@(14)x1 15@(206)x1 16@(1599.5)x1 16@(866)x1
X86279-18A, X86279-34D	(餘料)16-17	715.0	2	2	0	2	16@(147)x1 17@(2635)x1
X86279-18A	17	715.0	4	4	1	0	17@(3354)x1
X86279-02A, X86279-15B	(餘料)12-13, 17-18	685.0	7	7	0	4	12-13@(5)x2 17@(568)x1 18@(1407)x1
X86279-02A	18	685.0	5	5	1	0	18@(2785)x1
X86279-02B, X86279-15G	(餘料)1-2, 18-19	666.0	6	6	0	4	1-2@(5.5)x2 18@(67)x1 19@(200)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6250, 總長料支數:20, 總開料支數:97

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):6.83

鋁材開料清單 X86279

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-02B, X86279-22B	19-20	666.0	8	8	2	0	19@(1540)x1 20@(5560)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:3400, 總長料支數:46, 總開料支數:51

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.03

鋁材開料清單 X86278

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86278-01, X86278-05R, X86278-06L, X86278-06R, X86278-07R	1-35	3267.5	35	35	35	0	1-35@(108.5)x35
X86278-08R, X86278-11L, X86278-12L, X86278-12R	36-43	3217.5	8	8	8	0	36-43@(158.5)x8
X86278-16R	(餘料)45	1294.5	1	1	0	1	45@(783)x1
X86278-16L, X86278-16R	44-46	1294.5	5	5	3	0	44@(783)x1 45@(2081.5)x1 46@(783)x1
X86278-17R, X86278-18L	(餘料)44-45	555.0	2	2	0	2	44-45@(224)x2

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)
開料長度: 3400, 總長料支數: 23, 總開料支數: 23
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 3.46

鋁材開料清單 X86277

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86277-04L, X86277-12, X86277-13, X86277-16R	1-23	3258.5	23	23	23	0	1-23@(117.5)x23

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)
 開料長度: 3400, 總長料支數: 5, 總開料支數: 5
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.81

鋁材開料清單 X86276

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86276-01	1-5	3280.5	5	5	5	0	1-5@(95.5)x5

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:3400, 總長料支數:6, 總開料支數:6
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.05

鋁材開料清單 X86275

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-01	1-5	3280.5	5	5	5	0	1-5@(95.5)x5
X86275-06	6	3230.5	1	1	1	0	6@(145.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:3400, 總長料支數:29, 總開料支數:29
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.46

鋁材開料清單 X86274

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86274-01, X86274-02, X86274-05	1-29	3258.5	29	29	29	0	1-29@(117.5)x29

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:3400, 總長料支數:21, 總開料支數:25
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.93

鋁材開料清單 X86273

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86273-01, X86273-06	1-13	3267.5	13	13	13	0	1-13@(108.5)x13
X86273-11, X86273-12	14-19	3217.5	6	6	6	0	14-19@(158.5)x6
X86273-14	20-21	1294.5	4	4	2	0	20-21@(783)x2
X86273-15	(餘料)20-21	555.0	2	2	0	2	20-21@(224)x2

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:3400, 總長料支數:21, 總開料支數:25
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):3.93

鋁材開料清單 X86272

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86272-01	1-13	3267.5	13	13	13	0	1-13@(108.5)x13
X86272-06, X86272-07	14-19	3217.5	6	6	6	0	14-19@(158.5)x6
X86272-09	20-21	1294.5	4	4	2	0	20-21@(783)x2
X86272-10	(餘料)20-21	555.0	2	2	0	2	20-21@(224)x2

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

開料長度: 6000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 208

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 11.27

鋁材開料清單 X86258

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-8	200.0	208	208	8	0	1-7@(64)x7 8@(4960)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 12

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 58.87

鋁材開料清單 X86256

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料)1, 1	200.0	12	12	1	1	1@(3532)x1 1@(4756)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)
開料長度:6000, 總長料支數:7, 總開料支數:196
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.47

鋁材開料清單 X86255

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-02L, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)3, 7, 1-7	200.0	196	196	7	2	3@(64)x1 7@(1492)x1 1-2@(64)x2 3@(676)x1 4-6@(64)x3 7@(4348)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)
 開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 100
 鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 58

鋁材開料清單 N541

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	100	100	1	0	1@(3480)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4 (97PCS)

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 54.62

鋁材開料清單 N516

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N516-01G	1	897.0	3	3	1	0	1@(3277)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4 (97PCS)
開料長度: 6000, 總長料支數: 84, 總開料支數: 510
鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 2.72

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01AG, N00813-02C	1-14	2163.0	28	28	14	0	1-14@(1646)x14
N00813-01K	15-20	1728.0	16	16	6	0	15-19@(784)x5 20@(4248)x1
N00813-01F	(餘料)20	1658.0	18	2	0	1	20@(924)x1
N00813-01F	21-26	1658.0		16	6	0	21-25@(994)x5 26@(4318)x1
N00813-01L	(餘料)1-10	1597.0	10	10	0	10	1-10@(45)x10
N00813-01W	(餘料)11-14, 26	1538.0	14	6	0	5	11-14@(104)x4 26@(1234)x1
N00813-01W	27-29	1538.0		8	3	0	27-28@(1354)x2 29@(2896)x1
N00813-01R	(餘料)29	1460.5		16	1	0	1
N00813-01R	30-33	1460.5	24	15	4	0	30-32@(122)x3 33@(1586.5)x1
N00813-01Q	(餘料)27-29, 33	1298.0		4	0	4	27-28@(52)x2 29@(129.5)x1 33@(284.5)x1
N00813-01Q	34-38	1298.0		20	5	0	34-38@(772)x5
N00813-01M	39-47	1260.5	36	36	9	0	39-47@(922)x9
N00813-01P	(餘料)26	1207.0	10	1	0	1	26@(23)x1
N00813-01P	48-50	1207.0		9	3	0	48-49@(1136)x2 50@(4769)x1
N00813-01E	(餘料)50	1143.0	10	4	0	1	50@(181)x1
N00813-01E	51-52	1143.0		6	2	0	51@(245)x1 52@(4833)x1
N00813-01AB	(餘料)20-25	905.0	6	6	0	6	20@(15)x1 21-25@(85)x5
N00813-01AK	(餘料)39-40	838.0	2	2	0	2	39-40@(80)x2
N00813-01A, N00813-03	(餘料)15-19, 34-38, 41-49, 52, 67	720.5	146	31	0	21	15-19@(59.5)x5 34-38@(47.5)x5 41-47@(197.5)x7 48-49@(411.5)x2 52@(486)x1 67@(184)x1
N00813-01A, N00813-02A, N00813-03	53-68	720.5		115	16	0	53-66@(184)x14 67@(4531)x1 68@(5255.5)x1
N00813-01C	(餘料)68	598.0	38	8	0	1	68@(439.5)x1
N00813-01C	69-72	598.0		30	4	0	69-71@(562)x3 72@(4174)x1
N00813-01N	(餘料)72	579.0	42	7	0	1	72@(93)x1
N00813-01N	73-76	579.0		35	4	0	73-75@(150)x3 76@(3065)x1
N00813-01G	(餘料)76	567.0	18	5	0	1	76@(210)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:84, 總開料支數:510

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):2.72

鋁材開料清單 N00813

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01G	77-78	567.0		13	2	0	77@(270)x1 78@(4267)x1
N00813-01V	(餘料)78	563.0	36	7	0	1	78@(298)x1
N00813-01V	79-81	563.0		29	3	0	79-80@(310)x2 81@(877)x1
N00813-01Z	(餘料)52, 69-71, 81	455.5	34	5	0	5	52@(26.5)x1 69-71@(102.5)x3 81@(417.5)x1
N00813-01Z	82-84	455.5		29	3	0	82-83@(6.5)x2 84@(4601.5)x1
N00813-01Y	(餘料)48-49, 68, 81, 84	383.0	6	6	0	5	48-49@(24.5)x2 68@(52.5)x1 81@(30.5)x1 84@(3827.5)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:48

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):62.47

鋁材開料清單 L100

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	24	24	1	0	1@(4564)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	24	24	0	1	1@(3748)x1

工程號碼: J-858, 工程名稱: 康城11期T1: ZONE3+4(97PCS)

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 25

鋸片厚度(mm): 4, 料頭尾總切除(mm): 20, 浪費率(%): 8.07

鋁材開料清單 L065

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
L065-01-20	1	1807.0	1	1	1	0	1@(4169)x1
L065-01-15	(餘料)1	1784.0	2	2	0	1	1@(593)x1
L065-01-04	2	1617.0	1	1	1	0	2@(4359)x1
L065-01-05	(餘料)2	1539.5	1	1	0	1	2@(2815.5)x1
L065-01-06	(餘料)2	1377.0	6	2	0	1	2@(53.5)x1
L065-01-06	3	1377.0		4	1	0	3@(456)x1
L065-01-07	4	1339.5	2	2	1	0	4@(3293)x1
L065-01-16	(餘料)4	692.0	2	2	0	1	4@(1901)x1
L065-01-02	(餘料)4	677.0	2	2	0	1	4@(539)x1
L065-01-08	5	658.0	2	2	1	0	5@(4656)x1
L065-01-03	(餘料)5	642.0	6	6	0	1	5@(780)x1

工程號碼:J-858, 工程名稱:康城11期T1:ZONE3+4(97PCS)

開料長度:6000, 總長料支數:1, 總開料支數:24

鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):60.67

鋁材開料清單 B1505

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	24	24	1	0	1@(3640)x1