



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5538 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：T1 幕牆單元件 廠用玻璃 BM 則師改倉 (344 件) 大貨 樣板層除外

收件人：生統 / Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：23/12/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

A：玻璃編號標籤更改。

按廠要求，用新標籤加了英文字作為標籤。所有尺寸、數量沒有更改。

拆圖部：請協助，修改單元件加工圖的玻璃編號

請按玻璃 BM 生產玻璃送廠。

原 EI 4867B：因應則師修改尺寸 (AI-140)，減少了 376 件。

其後 EI 5400 補回了樣板層用量 32 件

本 EI 補回除樣板層外的大貨數量 344 件。

按 MTR 業主要求，需做 QR Code 追蹤玻璃。

1. 出貨跟 EI4867 的計畫。

2. 不要印上熱浸標纖。只給"可移除"的標纖

3. 單片：標籤在室外面 (注明尺寸)、IGU：標籤在室內面 (注明尺寸)

4. 11/F 和 40/F 隔火層 請獨立包箱，廠留收貨 11/F, 40/F 的玻璃有不同，是反光片的 IGU

5. 玻璃加工圖跟 EI 4867

謝謝

請在 2023.03.01 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                   |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水洪</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 2376 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

J858康城11期单元幕墙玻璃分层统计表 (T1单元幕墙9F~60F)

工程: J858康城11期 (T1-9F~60F)

日期: 01-Dec-22

玻璃编号(新)	序号	玻璃编号	玻璃类型	玻璃尺寸		单面积 (m <sup>2</sup> )	分层数量				总数	备注	
				W(mm)	H(mm)		11F	40F	17F(21, 26, 30, 35, 39, 43, 48, 52, 57F相同, 共10层)				
GL01-12FG	9a	GL01-13	GL01	738	2332	1.72	31				41	送工厂	3件 EIS400已出 12/F, 15/16/F 已扣起
GL01-12CD	9b	GL01-07	GL01	713	2332	1.66	31				41	送工厂	3件 EIS400已出 12/F, 15/16/F 已扣起
GL01-21FG	15	GL01-21	GL01	1519	2332	3.54	31				41	送工厂	3件 EIS400已出 12/F, 15/16/F 已扣起
GL01-29CD	19	GL01-29	GL01	1494	2332	3.48	31				41	送工厂	3件 EIS400已出 12/F, 15/16/F 已扣起

GL03-08FG	8a	GL03-16	GL03	738	843	0.62	31	0	1	10	42	送工厂	4件 EIS400已出 11/F, 12/F, 15/16/F 已扣起
GL03-08CD	8b	GL03-31	GL03	713	843	0.60	31	0	1	10	42	送工厂	4件 EIS400已出 11/F, 12/F, 15/16/F 已扣起
GL03-28FG	26	GL03-28	GL03	1519	843	1.28	31	0	1	10	42	送工厂	4件 EIS400已出 11/F, 12/F, 15/16/F 已扣起
GL03-40CD	36	GL03-40	GL03	1494	843	1.26	31	0	1	10	42	送工厂	4件 EIS400已出 11/F, 12/F, 15/16/F 已扣起
GL03-94FG	42	GL03-94	GL03	1519	519.5	0.79		1	1		2	送工厂	
GL03-26FG	43a	GL03-26	GL03	738	519.5	0.38		1	1		2	送工厂	
GL03-56CD	43b	GL03-56	GL03	713	519.5	0.37		1	1		2	送工厂	
GL03-96CD	44	GL03-96	GL03	1494	519.5	0.78		1	1		2	送工厂	
GL03-11FG	55a	GL03-30	GL03	738	308	0.23		0	1		1	送工厂	1件 EIS400已出 11/F 已扣起
GL03-11CD	55b	GL03-69	GL03	713	308	0.22		0	1		1	送工厂	1件 EIS400已出 11/F 已扣起
GL03-112FG	56	GL03-112	GL03	1519	308	0.47		0	1		1	送工厂	1件 EIS400已出 11/F 已扣起
GL03-113CD	57	GL03-113	GL03	1494	308	0.46		0	1		1	送工厂	1件 EIS400已出 11/F 已扣起

注:	总数量	4	12	80	344
	248				

1	GL01	10mm THK. H.S (OUTSIDE) W/ LOW-E COATING ON SURFACE 58T #2 + 12 mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(INSIDE) (R20220114001)											
2	GL02	10mm THK. HS (OUTSIDE) W/ LOW-E COATING ON SURFACE 58T #2 + 12 mm AIR SPACE + 10mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(INSIDE) (R20220114003)											
3	GL03	12mm THK. HS. Reflective Glass SSCI-60T (R20220324054)											
4	GL04	12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS (R20220114008)											
5	GL05	10mm THK. Reflective Glass SSCI-60T HS (OUTSIDE) + 12 mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(INSIDE) ICG (R20220517050)											

Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'A/E/C', '1/1/22', and '1/1/22'.