



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 34 / 23

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：T3 趟門 地盆用玻璃 BM 特色層大貨 (1層,26件) 66/F

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：13/06/2023

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按玻璃 BM 生產 趟門 梗和玉 玻璃送地盆。IGU 片需熱浸

1. 1層 26件

2. 附上玻璃出貨表 EXCEL，請按出貨表排期生產、熱浸、和包箱。

3. 按層包箱。(每層 26件) 2574 mm 高為門玉玻璃 / 2725mm 高為梗門玻璃。

儘量安排 2725mm 高 供 顧問 T3 視察入爐

4. 不要印上熱浸標纖。只給"可移除"的標纖。此為 IGU 片:標籤在室外面 (注明尺寸)，方便移除

5. 全部玻璃以負公差生產

6. 沙基尺寸: 斜角 2800mm x 垂直高度 2500mm / 玻璃最大尺寸沒有超過 2800mm OK

7. 按 EI-4999 的熱浸追蹤標籤

8. 10mm Low E(58T)#2 clear HS glass +12A +12mm clear tempered glass (inside)

(R20220114001) 已批

9. 按地盆要求加上箱腳和帆布帶，附合地盆落貨要求

10. 地盆留意。：最高層沙基未必能夠到達。

請在 2023.12.10 前完成上列要求。

附：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |                              |                              |   |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <u>積哥</u> | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                           | <input type="checkbox"/> 連附件            |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK / 23

項目經理簽署：

# J858康城11期玻璃分层统计表 (T3趟门)

工程: J858康城11期 (T3)

日期: 10-Jun-23

楼层	数量	玻璃尺寸				送地盘	送地盘	送地盘	送地盘	送地盘	
		1010	x	2574	2.60						
3	1	GL01-72SU	GL01	1010	x	2574	2.60	0	1	送地盘	2.6
4	1	GL01-73SU	GL01	978	x	2725	2.67	0	1	送地盘	2.7
7	1	GL01-70SU	GL01	1035	x	2574	2.66	0	1	送地盘	2.7
8	1	GL01-71SU	GL01	1003	x	2725	2.73	0	1	送地盘	2.7
11	8	GL01-78SU	GL01	1017	x	2574	2.62	0	8	送地盘	20.9
12	8	GL01-79SU	GL01	985	x	2725	2.68	0	8	送地盘	21.5
15	2	GL01-74SU	GL01	977	x	2574	2.51	0	2	送地盘	5.0
16	2	GL01-75SU	GL01	945	x	2725	2.58	0	2	送地盘	5.2
19	1	GL01-80SU	GL01	1020	x	2574	2.63	0	1	送地盘	2.6
20	1	GL01-81SU	GL01	988	x	2725	2.69	0	1	送地盘	2.7
									26		68.6

