美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5190	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 853	工程名稱:	NKIL6542
收件人:	裕都 & 榮富	發件人:	BearLam
工程項目:	廷坪道幕牆安裝之平水事宜	日期:	11/10/2022

☐ 原合約工程包	☐ 原合約工程加 / 減賬 QT-	☐ 新工程報價 QT-

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

☐ 初步鋁料 B.M.	☐ 加工拆圖，然後生產	☐ 尺寸表
☐ 正式鋁料 B.M.	☐ 技術上資料／指示	☐ 報價
☐ 配件 B.M.	☐ 樣辦或貨品說明書	☐ 分判合約
☐ 其他:		

內容: 根據於11/10/2022 與我司開會有關廷坪道幕牆安裝之平水事宜，現確認下列執行安排:
1.延坪道現場已完成安裝之幕牆單元件，由於低於完成面5mm，該樓層的雲石面需跟幕牆完成面.
2.工廠不需更改任何幕牆掛碼之尺寸
3.現場尚未安裝之幕牆掛碼需高於完成面5mm
4.現場已安裝之幕牆掛碼需墊片墊高5mm

完成上列要求日期: ASAP

國內

☐ 生產技術總監	☐ 連附件	☐ 技術部	☐ 連附件	☐ 生產部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ 生產統籌部	☐ 連附件	☐ 報關組	☐ 連附件
☐ 質檢部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 機械設計部	☐ 連附件
☐ 香港辦	☐ 連附件	☐ 其他:			

香港

☐ 行政部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 統籌部	☐ 連附件	☐ 工程部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ QS部	☐ 連附件	☑ 地盤管理	☑ 連附件	☐ 維修部	☐ 連附件

*發件人簽署： Bear Lam	*組別成員批核簽署： 12/10/2022
傳遞編號：	項目經理簽署：